

АКТ
ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«10» октября 2017 г.

Дом № (корпус) 6, ул.(пер., пр.) К. Беляева
Город, Череповец

Управляющая (обслуживающая) организация – ООО «Управляющая Компания Домашний Уют»

Общие сведения по строению

1. Год постройки 1972
2. Материал стен кирпич
3. Число этажей 5
4. Наличие подвала подвал
5. Наличие чердака -
6. Количество подъездов 6 подъездов
7. Количество квартир 94
8. Общая площадь дома (кв.м) 4508,7
Общая площадь квартир (кв.м) _____
9. Количество лифтов -
10. Количество мусоропроводов -
11. Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)
-
12. Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах) Да

Результаты осмотра здания

Комиссия в составе:

Председателя Журавлева Т.И.

и членов комиссии мастер ООО УК Домашний Уют Малютин.И.А.

Директор ООО «Управляющая Компания Домашний Уют» Лукьянова Н.Н.
произвели осмотр вышеуказанного здания.

**Результаты осмотра строительных конструкций
и инженерного оборудования здания**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер
ПОДВАЛ			
1.	Фундамент	Удовл.	
2.	Двери	Удовл.	
3.	Окна, продухи	Удовл.	
4.	Транзитные инженерные сети	+	
5.	Розлив ц. о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая	Удовл.	
6.	Влажность Затоплённость	нет	
НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)			
1.	ХВС	ZENNER №06053872	
2.	ГВС	+	
3.	Отопление	Multikal VF №4446274/2003	
4.	Газоснабжение	+	
5.	Электроснабжение	+	
СТЕНЫ			
1.	Стены	Удовл.	

	балконы.	Удовл., частичное разрушение швов примыкания балконных плит	частичный ремонт швов примыкания балконных плит
	Козырек над входом в подъезд	Удовл.	
	Карнизы, парапеты	нет	
	Штукатурка	нет	
	Отмостка	Удовл.	
	Цоколь	удовл.	Косметический ремонт.
ПЕРЕКРЫТИЕ			
	ж/б	Удовл.	
ПЕРЕГОРОДКИ			
1.		нет	
ЛЕСТНИЦЫ			
1.	ж/б	Удовл.	
КРЫШИ-КРОВЛИ			
1.	Мягкая	неуд.	требуется кап. Ремонт .
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
	естественная	Удовл	
ПОЛЫ			
1.	ж/б	Удовл.	
ОКНА, ДВЕРИ			
1.	На л/клетках	Удовл.	остекление; изготовление и установка рам
ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ			
1.	ж/б	Удовл.	
МАЛЫЕ ФОРМЫ			
1.	Качели, горки бельевые стойки	-	-
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ			
1.	Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники	Удовл.	

Выводы и предложения комиссии:**В отношении фундаментов :**

- вертикальная планировка территории вокруг здания соответствует проектным параметрам;
- неравномерной осадки фундаментов не обнаружено;
- коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали не обнаружено;
- гидроизоляция фундаментов и система водоотведения находится в удовлетворительном состоянии;

В отношении подвала :

- температурно- влажностный режим соответствует нормам;

В отношении стен :

- отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивных решений -не обнаружено;

- присутствуют признаки наличия деформаций (разрушение швов кладки), нарушение теплозащитных свойств;
- неисправностей водоотводящих устройств не обнаружено;
- следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры, не обнаружено;

В отношении перекрытий и покрытий :

- нарушений условий эксплуатации не выявлено;
- несанкционированного изменения конструктивного решения не выявлено;
- прогибы, трещины, колебания – отсутствуют;
- трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры – не выявлено;

В отношении крыш :

- оборудование , расположенное на крыше, исправно;
- деформации и повреждения несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств и оборудования, отсутствуют;
- температурно- влажностный режим на чердаке соответствует нормам;
- мусор, грязь на кровле отсутствует;

В отношении лестниц :

- деформации и повреждения несущих конструкций отсутствуют;

В отношении фасадов :

- нарушение отделки фасадов, отдельных элементов не обнаружено;
- нарушения, сплошности и герметичности наружных водостоков, отсутствуют;
- информационные знаки, входы в подъезды соответствуют нормам.

Состояние дома удовлетворительное.

Дом находится в удовлетворительном состоянии.

Подписи:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

Представитель собственника: _____